



รายงานผล

รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า
อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดมหาสารคาม

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ปริมาณผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๘๐ ตารางเมตร จุดเริ่มต้นหน้าบ้านนางจันลา สีสม	๕๙,๖๐๐	๕๙,๖๐๐	๑ ม.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๕๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ปริมาณผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒๒๐ ตารางเมตร จุดเริ่มต้นถนนข้างบ้านนายคำสิงห์ นามโยธา ถึง ถนนข้าง	๑๓๙,๐๐๐	๑๓๙,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ปริมาณผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒๘๐ ตารางเมตร จุดเริ่มต้นบริเวณทิศตะวันตกวัดบ้านหลังบ้านนายบุญมา นามโยธา	๑๘๒,๐๐๐	๑๘๒,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๔.ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ระยะทาง ๗๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือ ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๑๐ ลูกบาศก์เมตร หรือจุดเริ่มต้นจากจากถนนลาดยางรอบบึงกุย ถึง ที่นางทองแดง ทับสอน	๒๐๒,๐๐๐	๒๐๒,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๕.ก่อสร้างรางระบายน้ำด้วยฝาปิด ปริมาณงาน ความกว้างรางฯ ๐.๕๐ เมตร ความลึกรางฯ ๐.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๒๕ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร จุดเริ่มต้นหน้าบ้านนายเขาว์	๒๙๖,๐๐๐	๒๙๖,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ถาไชยลา ถึง ลำห้วยแทนหลังโรงสีชุมชน							
๖.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๐๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ปริมาณผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย กว่า ๓๒๔ ตารางเมตร จุดเริ่มต้นจากบริเวณ ถนนบ้านนายวิชาญ บัวเฉย ถึง บ้านนายสุ รัตน์ นามโยธา	๒๑๘,๔๐๐	๒๑๘,๔๐๐	๑ ม.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๗.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๙๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ปริมาณผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย กว่า ๒๗๖ ตารางเมตร จุดเริ่มต้นถนนข้างบ้าน นางรุ่งตะวัน สาวันทา	๑๕๔,๙๐๐	๑๕๔,๙๐๐	๑ ม.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๘.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๘๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ปริมาณผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย กว่า ๓๔๐ ตารางเมตร จุดเริ่มต้นจากบริเวณ จากถนนไต้วัดไปจดเมรุบ้านดอนตุม	๒๒๑,๐๐๐	๒๒๑,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๙.ขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทั้ง ๒ ข้างๆ ๒ เมตร ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้างข้างละ ๒.๐๐ เมตร ระยะทางยาวข้างละ ๒๖ เมตร ความยาวรวม ๕๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ปริมาณผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่ น้อยกว่า ๒๐๘ ตารางเมตร จุดเริ่มต้นถนน ทางเข้าหมู่บ้านดอนตุม	๑๓๒,๐๐๐	๑๓๒,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๐.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๓๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ปริมาณผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย กว่า ๕๒๘ ตารางเมตร จุดเริ่มต้นจากถนน คสล. สิ้นสุด(ที่นางทองแดง ทับสอน ถึง ที่นาย สุพี โสมโสภ	๓๕๐,๙๐๐	๓๕๐,๙๐๐	๑ ม.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๑.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐	๓๑,๓๐๐	๓๑,๓๐๐	๑ ม.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี

เมตร ระยะทางยาว ๑๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ปริมาณผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๔๘ ตารางเมตร จุดเริ่มต้นจาก หน้าบ้านนายแสงจันทร์ นนตรี ถึง หน้า บ้านนายสมพงษ์ วรรณภักดี					<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๑๒.ขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทั้ง ๒ ข้างๆ ๒ เมตร ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้างข้างละ ๒.๐๐ เมตร ระยะทางยาวข้างละ ๒๖ เมตร ความยาวรวม ๕๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ปริมาณผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๒๐๘ ตารางเมตร จุดเริ่มต้นถนน ทางเข้าหมู่บ้านคอนตุม	๑๓๒,๐๐๐	๑๓๒,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๓.ก่อสร้างรางระบายน้ำด้วยพร้อมฝาปิด คอนกรีตเสริมเหล็ก(ฝั่งขวา) จากจุดศาลา ๓ แยก พักผู้โดยสาร ถึง ที่บ้านนางสุธรรมา ถาไชยลา (ฝั่งซ้าย) จากจุดศาลา ๓ แยก พักผู้โดยสาร ถึง ที่บ้านนายบัญญัติ ศรีบุญ รอด ความกว้าง ๐.๕๐ เมตร ความลึก ๐.๕๐ เมตร ความยาวรวม ๒ ฝั่ง ๒๙๙ เมตร ความหนารางฯ ๐.๑๐ เมตร	๒๗๔,๐๐๐	๒๗๔,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๔.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๓๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ปริมาณผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๓๙๖ ตารางเมตร จุดเริ่มต้น จากถนนลาดยาง ทล ๓๑๒๗ ถึง บ้านนาง ริชนี ถาแสง	๒๖๖,๐๖๐	๒๖๖,๐๖๐	๑ ม.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๕.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๒.๒๕ เมตร ระยะทางยาว ๕๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ปริมาณผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อย กว่า ๑๓๒.๗๕ ตารางเมตร จุดเริ่มต้นจากบ้าน นางแสงเทียน วงษาสืบ ถึง บ้านนางใจ ทินแยง	๘๔,๐๐๐	๘๔,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๖.ก่อสร้างรางระบายน้ำด้วยพร้อมฝาปิด คอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง ๐.๕๐ เมตร ความลึก ๐.๕๐ เมตร ความยาว ๓๒๔ เมตร	๒๙๖,๐๐๐	๒๙๖,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ความหนา ๐.๑๐ เมตร จุดเริ่มต้นจากหน้าบ้าน นายคำมูล โสภา ถึง หน้าบ้านนายสงวน สีพล แท้่น							
๑๗.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณ งาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ปริมาณผิว จราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๔๔๐ ตารางเมตร จุดเริ่มต้นจากสามแยกบ้านนาง พวงเพชร ภาคแก้ว ถึง บ้านนางทองแดง สีลา โคตร	๒๘๔,๐๐๐	๒๘๔,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๘.ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๓ เมตร ระยะทาง ๔๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๘ เมตรหรือปริมาณหินคลุกไม่ น้อยกว่า ๒๑๐ ลูกบาศก์เมตร จุดเริ่มต้นจาก โนนหินแห้งถึงนานาอรุณ ดาเคน	๗๗,๗๐๐	๗๗,๗๐๐	๑ ม.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๙.ก่อสร้างรางระบายน้ำด้วยพร้อมฝาปิด คอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง ๐.๕๐ เมตร ความลึก ๐.๑๐ เมตร ความยาว ๓๒๔ เมตร ความหนา ๐.๒๕ เมตร จุดเริ่มต้นจากศาลา ประชาคม หมู่ที่ ๑ ถึง ศาลาประชาคม หมู่ที่ ๑๑	๒๙๖,๐๐๐	๒๙๖,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒๐.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ปริมาณผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่ น้อยกว่า ๑๘๐ ตารางเมตร จุดเริ่มต้นจาก จากหน้าบ้านนายคำตา พรหมสกล ถึง สาม แยกที่นานาทวี เกื่อนมิ่งมาตร	๑๑๔,๘๐๐	๑๑๔,๘๐๐	๑ ม.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒๑.ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ระยะทางยาว ๑๒๐ เมตร จุดเริ่มต้นจากที่ นายทองอินทร์ มาตร ถึง ที่นางสมัย มูลมัน (จำนวน ๓ ต้น)	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒๒.ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ระยะทางยาว ๒๐๐ เมตร จุดเริ่มต้นจากที่นาย ทองอินทร์ มาตร ถึง ที่นางสมัย มูลมัน (จำนวน ๕ ต้น)	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒๓.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมลง	๙๖,๕๐๐	๙๖,๕๐๐	๑ ม.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี

ลูกรังไหลทาง เริ่มจากปากทางเข้าหมู่บ้านต่อจากถนนคอนกรีตเดิมกว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร					<input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๒๔.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายที่ ๑) จากซอยหลังวัดบ้านแท่น กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๗,๐๐๐	๔๗,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒๕.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายที่ ๒) จากบ้านนายคำไพ สีแสง กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๓๘,๘๐๐	๓๘,๘๐๐	๑ ม.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒๖.ซ่อมแซมครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง ซ่อมแซมครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒๗.สัมมนาศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพ สัมมนาศึกษาดูงานของกลุ่มอาชีพ	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒๘.โครงการจัดซื้อพันธุ์ปลา ส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆ	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒๙.การรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโรคติดต่อติดต่อ โรคระบาดฯ	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓๐. จัดซื้อเคมีภัณฑ์เพื่อป้องกันและกำจัด ยุงจัดซื้อเคมีภัณฑ์เพื่อป้องกันและกำจัดยุง	๑๓๐,๐๐๐	๑๓๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓๑.จัดสรรงบประมาณเบี้ยยังชีพ ผู้พิการ จัดหาเบี้ยยังชีพ	๓๑๒,๐๐๐	๓๑๒,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓๒.จัดสรรงบประมาณเบี้ยยังชีพ ผู้ติด เอดส์ จัดหาเบี้ยยังชีพ	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓๓.จัดงานวันผู้สูงอายุ จัดกิจกรรมวัน ผู้สูงอายุ	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

๓๔.ก่อสร้างและซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ ก่อสร้างและซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓๕.โครงการสำรวจข้อมูล จปฐ.	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓๖.โครงการฝึกทบทวน อปพร. ฝึกอบรม อปพร./ตำรวจอาสา ฯลฯ	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓๗.โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งศูนย์กู้ชีพกู้ภัย ตำบลเหล่า	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓๘.โครงการลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ตั้งจุดตรวจ/บริการ ประชาชน	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓๙.โครงการลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตั้งจุดตรวจ/ บริการประชาชน	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๔๐.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติ หน้าที่ของ อปท. อุดหนุนจังหวัดในการจัด ประชุมประจำเดือนฯ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๔๑.โครงการออกจุดตรวจร่วมกับผู้นำ ท้องที่เพื่อเฝ้าป้องกันยาเสพติด	๓,๓๐๐	๓,๓๐๐	๑ ม.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๔๒.โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ภายในตำบลเหล่า	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๔๓.สนับสนุนอาหาร เสริมนม สพฐ. จัดสรรงบประมาณแก่ โรงเรียนทั้ง ๔ โรงเรียน	๖๒๖,๐๖๐	๖๒๖,๐๖๐	๑ ม.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๔๔.จัดสนับสนุนอาหาร เสริมนม ศพด.จัดสรรงบประมาณแก่ศพด ทั้ง ๒ ศูนย์	๑๕๔,๘๔๐	๑๕๔,๘๔๐	๑ ม.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๔๕.สนับสนุนอาหารกลางวันแก่เด็ก	๑,๓๕๒,๐๐๐	๑,๓๕๒,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี

นักเรียนสังกัด สพฐ. จัดสรรงบประมาณแก่โรงเรียนทั้ง ๔ โรงเรียน					<input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๔๖.สนับสนุนอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน ศพด. จัดสรรงบประมาณแก่เด็กนักเรียน	๓๑๖,๐๐๐	๓๑๖,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๔๗.โครงการซ่อมแซมศูนย์เด็กเล็กซ่อมแซมศูนย์เด็กเล็ก	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๔๘.สนับสนุนการจัดงานทางรัฐพิธีต่างๆ จัดกิจกรรมทางรัฐพิธี	๓๖,๐๐๐	๓๖,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๔๙.โครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๕๐.โครงการสร้งน้ำ ดอนพระแทน ค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑ เม.ย. ๖๗๖	๓๐ พ.ค. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๕๑.โครงการทอดเทียนรวม จัดกิจกรรมงานทอดเทียนรวม	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๑ ก.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๕๒.โครงการทำความสะอาดBIG CLERNING DAY จัดกิจกรรม อบรมเหล่าชุมชนนำอยู่บ้านนำมอง ทำความสะอาดบึงกุย	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖	๓๑ เม.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๕๓.โครงการประชามสัฎจร จัดเวทีประชามสัฎจร	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๑ ก.พ.๖๖	๓๐ เม.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๕๔.สนับสนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างอำเภอโกสุมพิสัย อุดหนุนงบประมาณศูนย์ฯ	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี