



## รายงานผล

รายงานผลการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า  
อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗  
องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า อำเภอกอสุ่มพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ปริมาณผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๘๐ ตารางเมตร จุดเริ่มต้นหน้าบ้านนางจันลา สีสม	๕๙,๖๐๐	๐	๑ ม.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๕๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ปริมาณผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒๒๐ ตารางเมตร จุดเริ่มต้นถนนข้างบ้านนายคำสิงห์ นามโยธา ถึง ถนนข้าง	๑๓๙,๐๐๐	๐	๑ ม.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ปริมาณผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒๘๐ ตารางเมตร จุดเริ่มต้นบริเวณทิศตะวันตกวัดบ้านหลังบ้านนายบุญมา นามโยธา	๑๘๒,๐๐๐	๐	๑ ม.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๔.ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ระยะทาง ๗๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๑๐ ลูกบาศก์เมตร หรือ จุดเริ่มต้นจากจากถนนลาดยางรอบบึงกุย ถึง ที่นางางทองแดง ทับซอน	๒๐๒,๐๐๐	๐	๑ ม.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๕.ก่อสร้างรางระบายน้ำด้วยฝายปิด ปริมาณงาน ความกว้างรางฯ ๐.๕๐ เมตร ความลึกรางฯ ๐.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๒๕ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร จุดเริ่มต้นหน้าบ้านนายเขาว์ ฤาไชยลา ถึง ลำห้วยแทนหลังโรงสีชุมชน	๒๙๖,๐๐๐	๐	๑ ม.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

๖.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๐๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ปริมาณผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๓๒๔ ตารางเมตร จุดเริ่มต้นจากบริเวณถนน บ้านนายวิชาญ บัวเฉย ถึง บ้านนายสุรัตน์ นาม โยธา	๒๑๘,๔๐๐	๐	๑ ม.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๗.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๙๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ปริมาณผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒๗๖ ตารางเมตร จุดเริ่มต้นถนนข้างบ้านนางรุ่ง ตะวัน สำนวนทา	๑๕๔,๙๐๐	๐	๑ ม.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๘.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๘๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ปริมาณผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๓๔๐ ตารางเมตร จุดเริ่มต้นจากบริเวณจากถนน ไต้วัดไปจุดเมรุบ้านดอนตูม	๒๒๑,๐๐๐	๐	๑ ม.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๙.ขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทั้ง ๒ ข้างๆ ๒ เมตร ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ข้างละ ๒.๐๐ เมตร ระยะทางยาวข้างละ ๒๖ เมตร ความยาวรวม ๕๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ปริมาณผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒๐๘ ตารางเมตร จุดเริ่มต้นถนนทางเข้าหมู่บ้าน ดอนตูม	๑๓๒,๐๐๐	๐	๑ ม.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๗	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๐.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๓๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ปริมาณผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๕๒๘ ตารางเมตร จุดเริ่มต้นจากจากถนน คสล. สิ้นสุด(ที่นางทองแดง ทับสอน ถึง ที่นายสุที โสม โสภ	๓๕๐,๙๐๐	๐	๑ ม.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๗	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๑.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๒ เมตร หนา ๐.๑๕	๓๑,๓๐๐	๐	๑ ม.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๗	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

เมตร ปริมาณผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๔๘ ตารางเมตร จุดเริ่มต้นจาก หน้าบ้านนายแสงจันทร์ นนตรี ถึง หน้าบ้าน นายสมพงษ์ วรรณภักดี							
๑๒.ขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทั้ง ๒ ข้างๆ ๒ เมตร ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้างข้างละ ๒.๐๐ เมตร ระยะทางยาวข้างละ ๒๖ เมตร ความยาวรวม ๕๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ปริมาณผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒๐๘ ตารางเมตร จุดเริ่มต้นถนนทางเข้าหมู่บ้าน ดอนตูม	๑๓๒,๐๐๐	๐	๑ ม.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๗	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๓.ก่อสร้างรางระบายน้ำด้วยพร้อมฝาปิด คอนกรีตเสริมเหล็ก(ฝั่งขวา) จากจุดศาลา ๓ แยก พักผู้โดยสาร ถึง ที่บ้านนางสุธรรมา ถาไชยลา (ฝั่งซ้าย) จากจุดศาลา ๓ แยก พักผู้โดยสาร ถึง ที่บ้านนายบัญญัติ ศรีบุญรอด ความกว้าง ๐.๕๐ เมตร ความลึก ๐.๕๐ เมตร ความยาวรวม ๒ ฝั่ง ๒๙๙ เมตร ความหนาต่างๆ ๐.๑๐ เมตร	๒๗๔,๐๐๐	๐	๑ ม.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๗	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๔.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๓๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ปริมาณผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๓๙๖ ตารางเมตร จุดเริ่มต้นจาก ถนนลาดยาง ทล ๓๑๒๗ ถึง บ้านนางรัชณี ถาแสง	๒๖๖,๐๖๐	๐	๑ ม.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๗	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๕.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๒.๒๕ เมตร ระยะทางยาว ๕๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ปริมาณผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑๓๒.๗๕ ตารางเมตร จุดเริ่มต้นจากบ้านนางแสงเทียน วงซาสิบ ถึง บ้านนางใจ ทินแยง	๘๔,๐๐๐	๐	๑ ม.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๗	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๖.ก่อสร้างรางระบายน้ำด้วยพร้อมฝาปิด คอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง ๐.๕๐ เมตร ความลึก ๐.๕๐ เมตร ความยาว ๓๒๔ เมตร ความหนา ๐.๑๐ เมตร จุดเริ่มต้นจากหน้าบ้าน	๒๙๖,๐๐๐	๐	๑ ม.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๗	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

นายคำมูล โสภา ถึง หน้าบ้านนายสงวน สีพล แทน							
๑๗.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ปริมาณผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๔๔๐ ตารางเมตร จุดเริ่มต้นจากสามแยกบ้านนางพวงเพชร ภาคแก้ว ถึง บ้านนางทองแดง สีลาโคตร	๒๘๔,๐๐๐	๐	๑ ม.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๗	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๘.ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก ปริมาณงานผิวจราจร กว้าง ๓ เมตร ระยะทาง ๔๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๘ เมตรหรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๑๐ ลูกบาศก์เมตร จุดเริ่มต้นจากโนนหินแห่ถึงนาอรุณ ดาเคน	๗๗,๗๐๐	๐	๑ ม.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๗	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๙.ก่อสร้างรางระบายน้ำด้วยพร้อมฝาปิด คอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง ๐.๕๐ เมตร ความลึก ๐.๑๐ เมตร ความยาว ๓๒๔ เมตร ความหนา ๐.๒๕ เมตร จุดเริ่มต้นจากศาลาประชาคม หมู่ที่ ๑ ถึง ศาลาประชาคม หมู่ที่ ๑๑	๒๙๖,๐๐๐	๐	๑ ม.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๗	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒๐.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ปริมาณผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ตารางเมตร จุดเริ่มต้นจากจาก หน้าบ้านนายคำตา พรหมสกล ถึง สามแยกที่ นานาทวี เกื่อนมิ่งมาตร	๑๑๔,๘๐๐	๐	๑ ม.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๗	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒๑.ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ระยะทางยาว ๑๒๐ เมตร จุดเริ่มต้นจากที่ นายทองอินทร์ มาตร ถึง ที่นางสมัย มูลมัน (จำนวน ๓ ต้น)	๓๐,๐๐๐	๐	๑ ม.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๗	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒๒.ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ระยะทางยาว ๒๐๐ เมตร จุดเริ่มต้นจากที่นายทองอินทร์ มาตร ถึง ที่นางสมัย มูลมัน (จำนวน ๕ ต้น)	๕๐,๐๐๐	๐	๑ ม.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๗	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒๓.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมลูกรังไหล่ทาง เริ่มจากปากทางเข้าหมู่บ้านต่อจากถนนคอนกรีตเดิมกว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๙๖,๕๐๐	๐	๑ ม.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๗	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

๒๔.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายที่ ๑) จากซอยหลังวัดบ้านแท่น กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๗,๐๐๐	๐	๑ ม.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๗	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒๕.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายที่ ๒) จากบ้านนายคำไพ สีแสง กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๓๘,๘๐๐	๐	๑ ม.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๗	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒๖.ซ่อมแซมครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง ซ่อมแซมครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑ ม.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๗	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗  
องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า อำเภอกอสุ่มพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๒๗.โครงการส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพและทำการเกษตรปลอดสารพิษ	๒๐,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒๘.สัมมนาศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพสัมมนาศึกษาดูงานของกลุ่มอาชีพ	๒๐๐,๐๐๐	๐	๑ ม.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๗	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒๙.โครงการจัดซื้อพันธ์ปลาส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆ	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑ เม.ย.	๓๐ ก.ค. ๖๗	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗  
องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดมหาสารคาม

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๓๐.การรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโรคติดต่อติดต่อ โรคระบาดฯ	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๑ ก.พ. ๖๗	๓๐ พ.ค. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓๑.สนับสนุนกิจกรรม อสม. อดหนุนงบประมาณชมรม อสม.เหล่า	๑๖๕,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ส.ค. ๖๗	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓๒. จัดซื้อเคมีภัณฑ์เพื่อป้องกันและกำจัดยุง จัดซื้อเคมีภัณฑ์เพื่อป้องกันและกำจัดยุง	๑๓๐,๐๐๐	๐	๑ มิ.ย. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๗	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓๓.จัดสรรงบประมาณเบี้ยยังชีพ ผู้พิการ จัดหาเบี้ยยังชีพ	๓๑๒,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓๔.จัดสรรงบประมาณเบี้ยยังชีพ ผู้ติดเอดส์ จัดหาเบี้ยยังชีพ	๑๒,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓๕.จัดงานวันผู้สูงอายุ จัดกิจกรรมวัน ผู้สูงอายุ	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๑ เม.ย. ๖๗	๓๐ เม.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓๖.จัดซื้อผ้าห่มกันหนาว จัดซื้อผ้าห่มกัน หนาว	๒๕๐,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๑ ม.ค. ๖๗	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓๗.ก่อสร้างและซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ ก่อสร้างและซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้	๑๕๐,๐๐๐	๐	๑ ก.พ. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓๘.โครงการสำรวจข้อมูล จปฐ.	๓๐,๐๐๐	๐	๑ ม.ค. ๖๗	๓๐ ส.ค. ๖๗	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี



รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗  
องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า อำเภอกอสุ่มพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๓๙.โครงการฝึกทบทวน อปพร. ฝึกอบรม อปพร./ตำรวจอาสา ฯลฯ	๑๕๐,๐๐๐	๐	๑ ม.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๗	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๔๐.โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งศูนย์กู้ชีพกู้ภัย ตำบลเหล่า	๑๒๐,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๑ ม.ค. ๖๗	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๔๐.โครงการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ตั้งจุดตรวจ/บริการประชาชน	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๗	๓๐ ม.ค..๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๔๑.โครงการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตั้งจุดตรวจ/บริการประชาชน	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑ เม.ย. ๖๗	๓๑ เม.ย.๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๔๒.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของ อปท. อุดหนุนจังหวัดในการจัดประชุมประจำเดือนฯ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๔๓.โครงการออกจุดตรวจร่วมกับผู้นำท้องที่ เพื่อเฝ้าป้องกันยาเสพติด	๓,๓๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๔๔.โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ภายในตำบลเหล่า	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๗	๓๐ พ.ค. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗  
องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า อำเภอกอสุ่มพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๔๕.การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๔๐,๐๐๐	๐	๑ ม.ค. ๖๗	๓๑ ม.ค. ๖๗	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๔๖.สนับสนุนอาหารเสริมนม สพฐ. จัดสรรงบประมาณแก่โรงเรียนทั้ง ๔โรงเรียน	๖๒๖,๐๖๐	๖๒๖,๐๖๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๔๗.จัดสนับสนุนอาหารเสริมนม ศพด.จัดสรรงบประมาณแก่ศพดทั้ง ๒ ศูนย์	๑๕๔,๘๔๐	๑๕๔,๘๔๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๔๘.สนับสนุนอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนสังกัด สพฐ. จัดสรรงบประมาณแก่โรงเรียนทั้ง ๔โรงเรียน	๑,๓๕๒,๐๐๐	๑,๓๕๒,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๔๙.สนับสนุนอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนศพด. จัดสรรงบประมาณแก่เด็กนักเรียน	๓๑๖,๐๐๐	๓๑๖,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๕๐.โครงการซ่อมแซมศูนย์เด็กเล็ก ซ่อมแซมศูนย์เด็กเล็ก	๕๐,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๕๑.สนับสนุนการจัดงานทางรัฐพิธีต่างๆ จัดกิจกรรมทางรัฐพิธี	๓๖,๐๐๐	๓๖,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๕๒.โครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา	๑๕,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

๕๓.โครงการสร้าง ดอนพระแท่น ค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ	๑๕,๐๐๐	๐	๑ เม.ย. ๖๗	๓๐ พ.ค. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๕๔.โครงการทอดเทียนรวม จัดกิจกรรมงาน ทอดเทียนรวม	๕๐,๐๐๐	๐	๑ ก.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๕๕.โครงการก่อพระเจดีย์ทราย	๓๐,๐๐๐	๐	๑ เม.ย. ๖๗	๓๑ เม.ย. ๖๗	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗  
องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดมหาสารคาม

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๕๖.โครงการทำความสะอาดBIG CLERNING DAY จัดกิจกรรม อบต.เหล่า ชุมชนน่ายู่ บ้านน้อมอง ทำความสะอาดบึงกุย	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๗	๓๑ เม.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗  
องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า อำเภอกอสุมปี่สย จังหวัดมหาสารคาม

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารและการพัฒนาบุคลากร

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๕๗.โครงการประชามตัญจร จัดเวที ประชามตัญจร	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๑ ก.พ.๖๗	๓๐ เม.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๕๘.สนับสนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ จัดจ้างอำเภอกอสุมปี่สย อุดหนุนงบประมาณ ศูนย์ฯ	๑๕,๐๐๐	๐	๑ ม.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๗	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๕๙.การเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการ	๑๖๐,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๖๐.รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการเสพ ค่า เพิ่มหนังสือ เข้าเล่ม ถ่ายเอกสาร	๒๐,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๖๑.รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ค่าจ้าง เหมาโฆษณาและเผยแพร่	๓๕,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๖๒.รายจ่ายเพื่อให้ได้ มาซึ่งบริการ ค่าซั๊กฟอก ระวังรถบรรทุก ฯลฯ	๕,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๖๓.รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ค่าธรรมเนียมค่าลงทะเบียน	๑๒๐,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๖๔.รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ค่าจ้าง เหมาบริการ	๔๒๕,๐๐๐	๔๒๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

๖๕.รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการเลี้ยงรับรอง	๑๐,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	โอนลดงบประมาณ	ไม่มี
๖๖.จัดหาวัสดุ จัดหาวัสดุสำนักงาน	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๖๗.จัดหาวัสดุ จัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	โอนลดงบประมาณ	ไม่มี
๖๘.จัดหาวัสดุ จัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๖๙.จัดหาวัสดุ จัดหาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	๕๐,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๗๐.จัดหาวัสดุ จัดหาวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	๕,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๗๑.จัดหาวัสดุ ค่ายานพาหนะและขนส่ง	๒๐,๐๐๐	๙,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๗๒.จัดหาวัสดุ จัดหาวัสดุก่อสร้าง	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๗๓.รายจ่ายสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้าที่ทำการอบต.	๑๖๘,๐๐๐	๑๖๘,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๗๔.รายจ่ายสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้ากิจการประปาที่รับโอน	๑๔๔,๐๐๐	๑๔๔,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๗๕.รายจ่ายสาธารณูปโภค ค่าไปรษณีย์	๕,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๗๖.รายจ่ายสาธารณูปโภค ค่าอินเทอร์เน็ตตำบล	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

๗๗.รายจ่ายสาธารณูปโภค ค่าโทรศัพท์	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๗๘.จัดหาครุภัณฑ์สำนักงาน จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	๔๗,๘๐๐	๔๗,๘๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๗๙.จัดหาครุภัณฑ์สำรวจ จัดซื้อเครื่องครุภัณฑ์สำรวจ	๓,๕๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๘๐.รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ค่าล้าง อัดขยาย รูป	๕,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๘๑.รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ค่ารับวารสาร สิ่งพิมพ์ ฯลฯ	๓,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๘๒.จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์	๖๐,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๘๓.จัดหาครุภัณฑ์ก่อสร้าง ก่อสร้างห้องกิจการสภา	๕๐,๘๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๘๔.จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์	๑,๕๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๘๕.การดำเนินงานตามโครงการแผนที่ภาษี จัดทำแผนที่ภาษีทะเบียนทรัพย์สิน	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๘๖.ค่าตอบแทน ค่าตอบแทน ประธานสภา ร้องฯ	๑,๔๑๖,๖๐๐	๑,๔๑๖,๖๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๘๗.ค่าตอบแทน ส.อบต.	๑,๙๐๐,๘๐๐	๑,๙๐๐,๘๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๘๘.ค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุม	๐	๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๘๙.ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอก	๑๐,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี

เวลา					<input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๙๑.ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนสิทธิประโยชน์อื่น	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๙๒.ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต.	๒๐,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๙๓.ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษามบุตร	๑๐,๐๐๐	๐	๑ ม.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๗	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๙๔.ค่าตอบแทน ค่าเช่าบ้าน	๒๐๖,๔๐๐	๒๐๖,๔๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๙๕.ค่าตอบแทน เงินรางวัลส่วนแบ่งค่าปรับจราจร	๒๐,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๙๖.ค่าตอบแทน คณก.ตรวจงาน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๙๗.ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	๑๑๐,๐๐๐	๑๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๙๘.ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น	๒๐,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี